

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100

【所見】

計画通り、砥部中学校の改築、砥部小学校の防災機能強化、宮内幼稚園、高市小学校屋内運動場及び砥部幼稚園の大規模改造事業を実施した。

砥部中学校、砥部幼稚園については、今回の改築、大規模改造事業により耐震性が確保され、これにより町内全ての教育施設の耐震性が確保された。

今後は、老朽化の進む教育施設の長寿命化を図るため、維持管理計画を策定するとともに、非構造部材の耐震点検を推進し、災害時に地域の防災拠点としての役割を果たしていくため、防災機能の強化を推進していく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

砥部中学校については、改築工事と併せ、排水効果の低下したグラウンドを整備するとともに、全教室に空調設備を整備し、教育環境の向上を図った。また、環境に配慮した施設整備の一環として太陽光発電を導入し、生徒の環境教育に活用するとともに、地域の防災拠点として災害時に活用できる環境を整備した。 宮内幼稚園についても空調設備を整備し、教育環境の質的な向上が図れた。 今後は、大規模改造に併せ、夏季の教室内の高温化対策としての空調機器整備について必要性を検討していく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年度繰越事業終了後、本町教育委員会事務局にて施設整備計画の事後評価を行い、砥部町教育委員会定例会において報告した。また、評価結果について、本町ホームページにて公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

計画通り事業を実施したことで、町内の全ての幼稚園、小中学校の園舎、校舎及び屋内運動場の耐震化が確保され、学校施設の耐震化率100%を達成することができた。しかし、砥部中学校以外の学校施設については、築後30年以上が経過し老朽化が進行している。

本町においては、現在公共施設の再編・長寿命化指針の策定に取り組んでおり、学校施設においても可能な限り長寿命化を図っていく必要がある。今後は、予防保全に重点を置いた考え方のもと、より計画的な維持管理が求められており、今後の施設整備計画は、再編・長寿命化を踏まえ、計画的に実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 砥部町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 砥部町
- 3 計画期間 平成22年度～平成24年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	愛媛県
市町村名	砥部町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
砥部中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月31日				
砥部中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	不適格改築	校	R	○	平成24年3月31日				
砥部中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年2月19日				
砥部中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	不適格改築	校	R	○	平成25年2月19日				
砥部中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成24年3月31日				
砥部中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	不適格改築	屋	S	○	平成24年3月31日				
砥部中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成25年2月19日				
砥部中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	不適格改築	屋	S	○	平成25年2月19日				
砥部中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	-	-	○	平成25年3月29日				
砥部中学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成25年2月19日				
高市小学校	③	2201	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成25年3月29日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
砥部小学校	①	0601	防災機能強化	屋	R	○	平成25年9月10日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
宮内幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成24年10月31日				
宮内幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成24年10月31日				
宮内幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	-	○	平成24年10月31日				
宮内幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	-	○	平成24年10月31日				
砥部幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成25年8月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
砥部幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	-	○	平成25年8月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
砥部中学校	⑤	0103	中校	校	R	○	平成25年2月19日				平成23年負担事業
砥部中学校	⑤	0104	中屋	屋	S	○	平成25年2月19日				平成23年負担事業