

令和5年度点検分 砥部町通学路安全対策箇所一覧表(R7.3.31時点)

整理 番号	小・中学校区名	危 険 箇 所		危険種別			道路種別			抽 出 年 度	対応機関					R6.2時点の具体的対策予定 (対策メニュー)	R6.9.1時点の対策状況	R7.3.31時点の対策状況	対策状況			
				交通安全	防 犯	防 災	市 町 道	県 道	国 道		そ の 他	教育 委員 会	警 察	道路管理者					その他	対 策 済	継 続	そ の 他
		場 所	状 況																			
1	麻生小学校1	高尾田1067番地付近交差点	交差点にある壁が高く見通しが悪い。坂道から下ってくる車両と衝突の危険がある。	○			○				5					○	【町：建設課】 町道高尾田奈良原線（東西） 交差点内を着色する。 電柱にカーブミラーを1台追加し、両側が見れるようにする。	【町：建設課】 対策完了。		○		
2	麻生小学校2	原町 竹口商店前の点滅信号	点滅信号に気付かない車が非常に多い。	○			○				5					○	【町：建設課】 町道高尾田宮内線（南北） 横断歩道の線間を着色（緑）する。	【町：建設課】 対策完了。		○		
3	麻生小学校3	小谷川池	雑草が多く茂っており、視界も悪い。 交通、防犯上、危険である。	○	○		○				5					○	【町：建設課】 町道原町上野線（東西）草刈りをして通行車両の視距を確保し、今後の維持管理も考慮して防草シートを設置する。	【町：建設課】 対策完了。		○		
4	麻生小学校4	麻生地区の道路	狭い道幅に対して交通量が多く、登下校時に車と接触しそうになる。危険。	○			○				5					○	【町：建設課】 町道高尾田麻生線（東西） 減速文字を設置	【町：建設課】 対策完了。		○		
5	麻生小学校5	高尾田48番地付近の道路 (Aコープ北側)	人気もあまりなく防犯上、危ない。特に夕方は薄暗く、下校時が心配。		○					○	5				○		【松山南署（生活安全課）】 管轄する砥部交番等に連絡し、警らの参考とし、登下校見守りを行う。今後不審者情報などもあれば、速やかな情報提供を行い、学校と連携し防犯対策を行う。	【松山南署（生活安全課）】 継続的な見守りの実施。対策完了。		○		
6	麻生小学校6	メゾン捨町の隣の道（農道）	下校時、農道から町道に出る際に、左右の見通しが悪く、車がきているのか分からないときがあるので危険である。	○			○			○	5					○	【町：建設課】 農道左側にストップマークを設置する。	【町：建設課】 対策完了。		○		
7	麻生小学校7	麻生小学校前空き家	劣化したブロック塀があり、倒壊の恐れがある。 登下校時に地震等があり、巻き込まれる恐れがあり危険。				○			○	5					○	【町：建設課】1次的な対策として、倒壊危険箇所については速やかにブロック塀沿いにコーンバーの設置及び倒壊危険の張り紙を貼る。空き家のため、所有者の調査を行い、判明後、撤去等の依頼対応を行う。	【町：建設課】 9月補正予算で行政代執行に伴うブロック塀取り壊し費用を計上済	【町：建設課】 対策完了	○		
8	麻生小学校8-1	旧道33号線（第2分団詰所・スナックようこ前）	一時停止ラインの有無にかかわらず、急に飛び出してくる車多く危険。	○			○				5				○		【松山南署 交通課】①一時停止の設置。交差点内にある横断歩道を北側に移設。 ②止まれ標示を補修する。 【町：総務課】松山南交通安全協会原町支部や砥部町交通指導員と情報を共有し、危険箇所となっている場所は更に注意をしてもらうよう依頼するとともに、下校時の見守りについても、協会等と協議予定。	【松山南署 交通課】 ①一時停止の設置及び交差点内にある横断歩道の移設完了。 ②止まれ標示の補修完了。	【松山南署 交通課】 対策完了。 【町：総務課】 継続的な見守りの実施。対策完了	○		
9	麻生小学校8-2	旧道33号線（総合福祉センターはらまち付近）	一時停止ラインの有無にかかわらず、急に飛び出してくる車多く危険。	○			○				5				○		【松山南署 交通課】 ①一時停止ラインはあるが「止まれ」表示がない。止まれ標示の設置を検討。 ②一時不停止の取締りを含め、巡回を強化する。	【松山南署 交通課】 ①止まれ標示の補修完了。 ②一時不停止の取締りを含め、巡回を強化する。対策完了		○		
10	麻生小学校9	柳瀬橋から麻生小学校までの道	道幅が狭く、危険である。通学路の表示（緑の線）を付けてもらいたい。	○			○				5					○	【町：建設課】道路の路側帯にグリーンラインを設置して、自動車等の通行車両に通学路であることを視覚的に認識させ、速度を抑制させるとともに、歩行者との接触事故防止を図る。 町道柳瀬線（南北・川側）グリーンライン設置※公共下水道整備済区間舗装復旧工事が完了しているか確認が必要	【町：建設課】 令和6年10月～12月に上下水道課が舗装復旧工事を発注予定 令和7年1月～3月に建設課がグリーンライン設置予定	【町：建設課】 対策完了	○		
11	麻生小学校10	目崎橋付近の道路	見通しが悪く、自転車などがよく通るため、登校のときに危険。 路面の減速などの表示がほしい。	○			○				5					○	【町：建設課】 道路に減速文字を設置し、通行車両に減速を促す。 町道目崎線（南北） 減速文字設置の検討	【町：建設課】 対策完了。		○		
12	宮内小学校1	宮内小学校正門前面道路	道幅が狭い割に交通量が多い。特に、児童の登校時刻と交通量が多くなる時刻が重なり、大変危険である。中学生や高校生も通学道路としており、正門前は多方向からの歩行者、自転車、自動車 で混み合う状況である。グリーンベルトは設置してあるが、車両が離合する際にグリーンベルトまで、はみ出してしまうので児童にかなり接近する。	○			○				5					○	【松山南署 交通課】消えかけている横断歩道標示を補修する。 【町：建設課】消えている外側線の引き直し、横断歩道前にあるストップマークの張り直し（2箇所）	【松山南署 交通課】 対策完了。 【町：建設課】 対策完了。		○		
13	砥部小学校1	平岡米穀店前	カーブの道幅が狭く、車の離合も十分にできず、路肩もないため、児童の登下校時において危険が生じている。	○			○				5					○	【町：建設課】 町道大南大岩橋線（南北） 道路拡幅計画あり 令和5年度 測量調査設計 令和6年度 用地買収 令和7年度 道路拡幅工事	【町：建設課】 令和6年8月7日～8日で用地売買契約完了済 令和6年9月中に所有権移転登記予定	【町：建設課】 令和8年度完成予定		○	
14	砥部小学校2	砥部町大南487-1 付近交差点	旧道が優先となっているが、一時停止を怠る車が多く、年に数回大きな事故が起こっている。ミラーはあるが、かなり上にあるため、運転手から見えにくい。	○			○	○			5				○		【松山南署 交通課】止まれ標示を強調するため、ドット線を設置する。取締りを含め、巡回を強化する。 【県】公安委員会で施工する予定の、一時停止表示改修後の効果等を踏まえたうえで、道路管理者で施工する路面標示等の安全対策の検討を段階的に行う。	【松山南署 交通課】ドット線の設置完了。		○		
15	砥部小学校3	砥部町五本松82番地付近	家屋の一部が倒壊の恐れがある場所から通学路変更を行ったが、当該家屋の草木が生い茂り、道路にはみ出しており、登下校時において、非常に危険。	○			○				5				○		【県】官地内の草木について伐採予定。	【県】対策完了。		○		
16	砥部小学校4	学校北門歩道 ※陶板遊歩道	歩道の陶板やタイルが劣化により割れ、登下校時に支障をきたしている。躓きやすく危険。	○						○	5					○	【町：建設課】 令和5年8月中に修繕予定	【町：建設課】 対策完了。		○		

整理 番号	小・中学校区名	危 険 箇 所		危険種別			道路種別			抽 出 年 度	対応機関					R6.2時点の具体的対策予定 (対策メニュー)	R6.9.1時点の対策状況	R7.3.31時点の対策状況			対策状況		
		場 所	状 況	交通安全	防 犯	防 災	市 町 道	県 道	国 道		そ の 他	教育 委員 会	警 察	道路管理者				そ の 他	対 策 済	継 続	そ の 他		
17	広田小学校1	広田小学校体育館横の道	広田小学校体育館横に生えている木の枝が折れて通学路上に落ちてくるときがある。登下校中の児童や通学バスに落ちてくると大けがにつながる恐れがある。	○			○			5					○	【町：建設課】 現状を確認し、落下の危険性がある樹木の剪定・伐採を実施する。	【町：建設課】 対策完了。			○			
18	広田小学校2	喜多郡内子町上田渡 県道	木が倒れ電線に引っかかっている。登下校中の通学バスに落ちてくると事故になり、乗車している児童が大けがにつながる恐れがある。	○				○		5					○	【県】大洲土木事務所から電線管理者に対し電線の復旧を依頼。	【県】対策完了。			○			
19	広田小学校3	伊予郡砥部町高市 県道	木が、道路にはみ出している。登下校中の通学バスがセンターラインを超えて運行している。対向車と衝突すると、乗車している児童が大けがにつながる恐れがある。	○				○		5					○	【県】官地内の支障木について伐採予定。	【県】対策完了。			○			
20	広田小学校4	中樋橋	橋桁の一部が破損している。橋の上を登校中の通学バスが運行している時に、橋桁が外れて、橋が崩れた場合に乗車している児童が大けがにつながる恐れがある。	○			○			5					○	【町：建設課】 町道多居谷線（東西） 中樋橋の橋桁や橋梁高欄を更新する修繕工事を発注済 令和6年3月31日に完了予定	【町：建設課】 令和6年7月8日付けで修繕工事完了済			○			
21	砥部中学校1	宮内小南付近交差点	交通量が多いため、中学生が横断する際に歩行者と車がお互いが譲り合ってしまい、安全に道路を横断できないことが度々ある。南北側にも横断歩道をつける等対応をお願いしたい。	○				○		5		○			○	【松山南署 交通課】横断歩道、止まれ標示(ドット線)を補修する。東側道路にも横断歩道の増設検討。 【県】公安委員会で施工する横断歩道引き直し等の効果を踏まえたうえで、道路管理者が追加で行う安全対策の必要性等を検討する。	【松山南署 交通課】対策完了。 【県】対策完了。			○			
22	砥部中学校2	旧JAえひめ中央宮内支所集荷場跡地付近	自転車通学時の登下校の際左記箇所において、国道に侵入する車が、歩道上まで出てきて一時停止しており、登下校中の自転車が、接触しそうになっている。	○				○		5		○				【松山南署 交通課】 町道から国道に出る路面に一時停止を設置する。道路交差を直角にするため、誘導線の設置を町建設課と協議する。	【松山南署 交通課】対策完了。			○			
23	砥部中学校3	ファミリーマート宮内店から砥部中学校に向けての国道33号線	樹木の実が歩道に落ちており、踏むと滑るため自転車通学時に危険。	○				○		5			○			【国】2日に1回の定期的な道路パトロールにより対応する。 今年度は道路管理上危険な箇所について予算内で伐採を実施し、次年度以降、計画的に伐採を検討する。	【国】ヤマモモが実をつける時期が春であることから、6/18～6/20に剪定を実施し、実の箇所を撤去する対応とした。次年度以降も計画的に対応を検討する。 対策完了			○			
24	砥部中学校4	運動公園入口交差点	道幅が狭く、横断歩道を渡るために信号待ちをしている生徒の列と、33号線を直進する生徒の列で道幅がいっぱいになる。松山方面から歩行者や自転車が来ると、道幅が狭く、離合することができない。	○				○		5			○			【国】交差点手前の植樹帯を撤去することで、歩道を拡幅させるなど、手段を検討中 【学校】自転車が一か所であまらずに通学指導を強化する。	【国】歩道の拡幅実施 【学校】通学指導の強化を実施			○			
25	砥部中学校5	町道大南 客集会所付近	天神からの下り坂でスピードが出やすい。以前から事故が多く、今年度ハンドル操作を誤って田に落ちて骨折して救急車で搬送された生徒もいる。	○			○			5					○	【町：建設課】 町道客天神線（南北） 令和5年度中にガードレールを設置する。	【町：建設課】 対策完了。			○			
26	砥部中学校6	町道麻生原町(旧道)※原町郵便局南側付近	麻生原町の旧道は非常に狭く、歩道もなく危険であり、うち1箇所で電柱が路側帯に建てられており、通行時には一時的に車道にはみ出さなければ通行できない。私有地の関係上難しいこともあるが、生徒の安全な登下校の対策として、移設等ができないか。	○			○			5					○	【町：建設課】 町道高尾田宮内線（南北） 電柱管理者は四国電力 ※現在移設が可能か問い合わせ中 移設までの流れ：道路管理者(町)→設置管理者(四電)→土地所有者 移設が可能であれば、前向きに検討したい。	【町：建設課】 電柱管理者(四国電力)に移設依頼申請済 移転の完了予定は令和7年3月末予定	【町：建設課】 対策完了			○		
27	砥部中学校7	町道 ファミリーマート砥部麻生店前	自転車通学生が東から国道33号に出る道(路側帯)とファミリーマートから側道に出る道の間にプレハブがあり、出合頭の事故が発生しやすい状況にある。	○			○		○	5	○					【学校教育課】店舗責任者に現状等を説明し、対策について協力を依頼する。	【学校教育課】 R6.7ファミリーマートとの協力により、店舗駐車場出入口に、停止線・止まれ標示を設置。対策完了。			○			
28	砥部小学校1 (令和3年度分)	砥部小プールから原うね橋までの町道	道路幅員が狭く、車両の離合時に児童が通行できるスペースがないため危険。	○			○			3					○	【町：建設課】 道路を拡幅しグリーンラインを設置する。	【町：建設課】 令和6年7月1日付けで工事発注済(1期工事分L=88m)	【町：建設課】 令和7年度完成予定			○		