

別表（第3条関係）

補強コンクリートブロック塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2. 2 m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	高さ2. 0 mを超える塀で15 cm以上 高さ2. 0 m以下で10 cm以上	はい	いいえ
3 鉄筋	縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。	はい	いいえ
	壁内に径9 mm以上の鉄筋が縦横80 cm以内の間隔で入っている。	はい	いいえ
4 控壁(高さが1. 2 mを超える塀の場合)	長さ3. 4 m以内に控壁が塀の高さの5分の1以上突出している。	はい	いいえ
5 基礎	根入れ深さ30 cm以上のコンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ
6 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがある。	いいえ	はい
評価	6項目のうち1つでも不適合があれば、安全対策が必要です。		

組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1. 2 m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	十分ある。	はい	いいえ
3 控壁	長さ4. 0 m以内に壁面からその部分における壁の厚さの1. 5倍以上突出している。	はい	いいえ
4 基礎	基礎がある。	はい	いいえ
5 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがある。	いいえ	はい
評価	5項目のうち1つでも不適合があれば、安全対策が必要です。		